

Referat fra orienteringsmøde vedr. skurudskiftning i afd. 16

Dato	08.05.2025	Deltagere	Beboere Jacob – DOMI Bolig Kasper – KN Huse Rikke – OB repræsentant
-------------	------------	------------------	--

Emne	Uddybning af emnet/beslutning
Orientering vedr. skur- og hegnsudskiftning	Jacob fra DOMI Bolig præsenterede projektet – nye skursider, tag og hegn. KN Huse kommer til at stå for udførelsen af arbejdet. Skurenes “skelet” fejler ikke noget, og de bevares derfor. Beklædningen er derfor det, der skiftes. For beboerne betyder det at skurerne ikke skal tømmes. Når det eksisterende tag skal fjernes, kan det støve en del, hvorfor det anbefales at man dækker sine ting i skuret til med f.eks. en presenning. Det nuværende tag er testet for asbest – og det indeholder IKKE asbest. Støvet er en træls gene- men altså ikke farligt for omgivelserne. I løbet af projektet skal der fjernes døre på skurene – Der varsles optil, så man kan sørge for fri passage, og at der er låst op. For projektet forventes følgende tidsplan: Uge 20: Fjernelse af stolper og træværk med råd. Uge 21 – 23: Forskalling til stenplader på hegn/skur. Uge 23 – 26: Udskiftning af tag. Uge 26 – 35: Montere stenplader Der gøres opmærksom på at tidsplanen kan ændres ligesom der kan være ophold i arbejdet, da der i øjeblikket opleves problemer med rettidig levering af stenplader.