Egi Rasmussen a/s
Sag: DOMI Afd. 07

		uge	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Byggeplads	**Blok C**	Hvem: SEJ	Man. Tirs. Ons. Tors. Fre.	Man. Tirs. Ons. Tors. Fre.	Man. Tirs. Ons. Tors. Fre.	Man. Tirs. Ons. Tors. Fre.	Man. Tirs. Ons. Tors. Fre.	Man. Tirs. Ons. Tors. Fre.	Man. Tirs. Ons. Tors. Fre.	Man. Tirs. Ons. Tors. Fre.	Man. Tirs. Ons. Tors. Fre.	Man. Tirs. Ons. Tors. Fre.	Man. Tirs. Ons. Tors. Fre.	Man. Tirs. Ons. Tors. Fre.	Man. Tirs. Ons. Tors. Fre.	Man. Tirs. Ons. Tors. Fre.	Man. Tirs. Ons. Tors. Fre.	Man. Tirs. Ons. Tors. Fre.	Man. Tirs. Ons. Tors. Fre.	Man. Tirs. Ons. Tors. Fre.	Man. Tirs. Ons. Tors. Fre.	Man. Tirs. Ons. Tors. Fre.	Man. Tirs. Ons. Tors. Fre.
	BYGGEPLADS		Man. Tirs. Ons. Tors. Fre.	Man. Tirs. Ons. Tors. Fre.	Man. Tirs. Ons. Tors. Fre.	Man. Tirs. Ons. Tors. Fre.	Man. Tirs. Ons. Tors. Fre.	Man. Tirs. Ons. Tors. Fre.	Man. Tirs. Ons. Tors. Fre.	Man. Tirs. Ons. Tors. Fre.	Man. Tirs. Ons. Tors. Fre.	Man. Tirs. Ons. Tors. Fre.	Man. Tirs. Ons. Tors. Fre.	Man. Tirs. Ons. Tors. Fre.	Man. Tirs. Ons. Tors. Fre.	Man. Tirs. Ons. Tors. Fre.	Man. Tirs. Ons. Tors. Fre.	Man. Tirs. Ons. Tors. Fre.	Man. Tirs. Ons. Tors. Fre.	Man. Tirs. Ons. Tors. Fre.	Man. Tirs. Ons. Tors. Fre.	Man. Tirs. Ons. Tors. Fre.	Man. Tirs. Ons. Tors. Fre.
	Udvendigt arbejde		Man. Tirs. Ons. Tors. Fre.	Man. Tirs. Ons. Tors. Fre.	Man. Tirs. Ons. Tors. Fre.	Man. Tirs. Ons. Tors. Fre.	Man. Tirs. Ons. Tors. Fre.	Man. Tirs. Ons. Tors. Fre.	Man. Tirs. Ons. Tors. Fre.	Man. Tirs. Ons. Tors. Fre.	Man. Tirs. Ons. Tors. Fre.	Man. Tirs. Ons. Tors. Fre.	Man. Tirs. Ons. Tors. Fre.	Man. Tirs. Ons. Tors. Fre.	Man. Tirs. Ons. Tors. Fre.	Man. Tirs. Ons. Tors. Fre.	Man. Tirs. Ons. Tors. Fre.	Man. Tirs. Ons. Tors. Fre.	Man. Tirs. Ons. Tors. Fre.	Man. Tirs. Ons. Tors. Fre.	Man. Tirs. Ons. Tors. Fre.	Man. Tirs. Ons. Tors. Fre.	Man. Tirs. Ons. Tors. Fre.
	Stillads Periode	stillads																					
	Stillads montage	stillads															Overdækning demontage						
	Nedbrydning af "blomsterkasser"	nedbryder																					
	Nedbrydning af sålbænke	nedbryder																					
	Nedbrydning af stålværn	nedbryder																					
	Afdækning til nedbrydning af tagkonstruktion	nedbryder																					
	Nedbrydning af tagkonstruktion	nedbryder																					
	Sanering af pudsede overflader	nedbryder																					
	Nedbrydning af lyseblå ameringsnet	nedbryder																					
	Demontering af belysning teglfacader	elektriker																					
	Facader - Omfugning/forankring	murer																					
	Risthuller lukkes	murer																					
	Puds af blankt murværk	murer																					
	Nye sålbænke	murer																					
	Rep. Murvækværk ved værn	murer																					
	Udspyr	murer																					
	Rep. Af altaner	murer																					
	Forberedelse/opskæring af materialer	tømrer																					
	Gangbro	tømrer																					
	Påforing spær	tømrer																					
	Fastgørelse af murede gavle	tømrer																					
	Brændkamserstatning	tømrer																					
	Vindplader	tømrer																					
	Isolering af vægge omkring trappeopgang	tømrer																					
	Vindtræksbånd	tømrer																					
	Tagbrædder	tømrer																					
	Montage ovenlys	tømrer																					
	Isolering af tagrum (Bedre isolering)	Bedre isolering																					
	Nyt paptag	Tagdækker																					
	Montage stålværn altaner / Franskværn	BIS																					
	Malerbehandling af altaner	maler																					
	Malerbehandling af blå pudsede flader	maler																					
	Lys i tagrum	elektriker																					
	Installationer for udsugning i tagrum	elektriker																					
	Udskiftning af udsugningsventilator	ventilation																					
	Service af eksisterende udsugningskanaler	ventilation																					
	Ny udluftning af faldstammer over tag inkl. Rør	VVS																					
	Blok C - Opgang nr. 4		Man. Tirs. Ons. Tors. Fre.	Man. Tirs. Ons. Tors. Fre.	Man. Tirs. Ons. Tors. Fre.	Man. Tirs. Ons. Tors. Fre.	Man. Tirs. Ons. Tors. Fre.	Man. Tirs. Ons. Tors. Fre.	Man. Tirs. Ons. Tors. Fre.	Man. Tirs. Ons. Tors. Fre.	Man. Tirs. Ons. Tors. Fre.	Man. Tirs. Ons. Tors. Fre.	Man. Tirs. Ons. Tors. Fre.	Man. Tirs. Ons. Tors. Fre.	Man. Tirs. Ons. Tors. Fre.	Man. Tirs. Ons. Tors. Fre.	Man. Tirs. Ons. Tors. Fre.	Man. Tirs. Ons. Tors. Fre.	Man. Tirs. Ons. Tors. Fre.	Man. Tirs. Ons. Tors. Fre.	Man. Tirs. Ons. Tors. Fre.	Man. Tirs. Ons. Tors. Fre.	Man. Tirs. Ons. Tors. Fre.
	rømning af diverse beboerting	DOMI																					
	Demontering af radiator ved blomsterkasser	VVS																					
	Udskiftning af eksisterende målere	VVS																					
	Demontering belysning trappeopgang/kælder	elektriker																					
	Demontering lys/fjertryk trappeopgang	elektriker																					
	Demontering trappeautomater	elektriker																					
	Udskiftning af gruppetavler	elektriker																					
	Montage belysning trappe + kælder	elektriker																					
	Montering af dørtelefon	elektriker																					
	Føringvejе lodrette inkl. Kabelbakker, huller mm.	elektriker																					
	Etablering af adk.	elektriker																					
	Lydlofter/lysninger trappeopgang	tømrer																					
	Montage adgangslem til tagrum	tømrer																					
	Montage vinduer og døre	tømrer																					
	Fuge udvendigt	Fuge																					
	Montage opgangsdøre	tømrer																					
	Montage branddøre kælder	tømrer																					
	Montage af opgangsdøre	FAZADE																					
	Demontering eks. Ventiler i bad	ventilation																					
	Nye kontrolventiler i bad	ventilation																					
	Indregulering af lejligheder	ventilation																					
	Service af eks. Emhætter	ventilation																					
	Malerbehandling af vægge i trappeopgang	maler																					
	Malerbehandling af gerigter og lister	maler																					
	Terazzo rep + Slibning og polering	Terazzo																					
	Blok C - Opgang nr. 5		Man. Tirs. Ons. Tors. Fre.	Man. Tirs. Ons. Tors. Fre.	Man. Tirs. Ons. Tors. Fre.	Man. Tirs. Ons. Tors. Fre.	Man. Tirs. Ons. Tors. Fre.	Man. Tirs. Ons. Tors. Fre.	Man. Tirs. Ons. Tors. Fre.	Man. Tirs. Ons. Tors. Fre.	Man. Tirs. Ons. Tors. Fre.	Man. Tirs. Ons. Tors. Fre.	Man. Tirs. Ons. Tors. Fre.	Man. Tirs. Ons. Tors. Fre.	Man. Tirs. Ons. Tors. Fre.	Man. Tirs. Ons. Tors. Fre.	Man. Tirs. Ons. Tors. Fre.	Man. Tirs. Ons. Tors. Fre.	Man. Tirs. Ons. Tors. Fre.	Man. Tirs. Ons. Tors. Fre.	Man. Tirs. Ons. Tors. Fre.	Man. Tirs. Ons. Tors. Fre.	Man. Tirs. Ons. Tors. Fre.
	rømning af diverse beboerting	DOMI																					
	Demontering af radiator ved blomsterkasser	VVS																					
	Udskiftning af eksisterende målere	VVS																					
	Demontering belysning trappeopgang/kælder	elektriker																					
	Demontering lys/fjertryk trappeopgang	elektriker																					
	Demontering trappeautomater	elektriker																					
	Udskiftning af gruppetavler	elektriker																					
	Montage belysning trappe + kælder	elektriker																					
	Montering af dørtelefon	elektriker																					
	Føringvejе lodrette inkl. Kabelbakker, huller mm.	elektriker																					
	Etablering af adk.	elektriker																					
	Lydlofter/lysninger trappeopgang	tømrer																					
	Montage adgangslem til tagrum	tømrer																					
	Montage vinduer og døre	tømrer																					
	Fuge udvendigt	Fuge																					
	Montage opgangsdøre	tømrer																					
	Montage branddøre kælder	tømrer																					
	Montage af opgangsdøre	FAZADE																					
	Demontering eks. Ventiler i bad	ventilation																					
	Nye kontrolventiler i bad	ventilation																					
	Indregulering af lejligheder	ventilation																					
	Service af eks. Emhætter	ventilation																					
	Malerbehandling af vægge i trappeopgang	maler																					
	Malerbehandling af gerigter og lister	maler																					
	Terazzo rep + Slibning og polering	Terazzo																					